

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования городского округа Котельники Московской области

Приобретение и установка малых архитектурных форм для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка», г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 23А

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

всего	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения		
	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1				ДС2	ДС3
1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13 = 5-9	14 = 5 - 9	15
82000,00	300000,00	77092,71	4907,29	382000,00	300000,00	77092,71	4907,29	377000,00	296500,00	75592,71	4907,29	3500		

ДС1 – денежные средства бюджета области;

ДС2 – денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности;


2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.
2. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 01.09.2020 г.;
3. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 16.12.2020 г.
4. К отчету прилагаются на 5 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта – до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие) (Приложение).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Жук Владимир Петрович

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа:

Жигалкин Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

М.П.





(подпись)

Дата « 20 » декабря 2020г.

Приложение к ОТЧЕТУ о
реализации проекта инициативного
бюджетирования городского
округа Котельники Московской
области









